



COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

Settore: LL.PP. - Manutenzioni - Sicurezza

COPIA

**Determina n. reg. 244 del 16-10-2015 avente ad oggetto:
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRADALE DI VIA MASIERI ALTI -
CUP J63D13000230002. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE**

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI – LAVORI PUBBLICI

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 16.09.2013 è stato approvato il progetto preliminare definitivo esecutivo dell'opera pubblica denominata "Intervento di consolidamento stradale di via Masieri Alti" CUP J63D13000230002, redatto dal geologo dott. Michele De Toni e dal geom. Luca Antoniazzi per quanto riguarda il Piano di sicurezza e coordinamento, entrambi dello Studio Antoniazzi Ceolato De Toni di Valdagno, per l'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 53.163,00 per lavori a base d'appalto (compresi € 15.002,00 per costi per il personale e sicurezza) ed € 26.837,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che in esecuzione alla determina n. 241 in data 20.09.2013 è stata indetta gara per l'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante unico ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 82 lett. a), del D.Lgs. 163/2006;
- che con determinazione n. 300 in data 30.10.2013 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Cavion Gianluca di Valdagno (P.IVA 02763620248) con il ribasso del 30,741%, per il prezzo di € 26.429,93, oltre ad € 15.002,00 (€ 13.346,98 costi per la manodopera; €155,02 costi per adempimenti sicurezza; € 1.500,00 oneri per la sicurezza) non soggetti a ribasso, e così per un totale di € 41.431,93;
- che in data 09.01.2014 è stato stipulato il relativo contratto mediante scrittura privata, Reg. n. 1/2014;
- che l'incarico di direttore dei lavori è stato affidato al geologo dott. Michele De Toni e l'incarico di coordinatore per la sicurezza al geom. Luca Antoniazzi entrambi dello Studio Antoniazzi Ceolato De Toni di Valdagno;
- che i lavori, consegnati in data 18.02.2014 dovevano essere ultimati, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, entro 60 giorni e perciò cessare con il giorno 18.04.2014;
- che con determina n. 265 in data 07.11.2014, è stata approvata una perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto, comportante una maggiore spesa per lavori di € 30.750,14 oltre ad I.V.A. 22%, rispetto al contratto stipulato ed è stato approvato il relativo Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- che con la suddetta perizia di variante è stata concessa una proroga per l'esecuzione dei lavori di giorni 60;
- che sono state ordinate le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:
 - verbale di sospensione in data 20.02.2014 e verbale di ripresa 12.05.2014

- verbale di sospensione in data 26.05.2014 e verbale di ripresa 03.06.2014
- verbale di sospensione in data 12.06.2014 e verbale di ripresa 30.06.2014
- verbale di sospensione in data 07.07.2014 e verbale di ripresa 04.08.2014
- verbale di sospensione in data 12.08.2014 e verbale di ripresa 20.10.2014
- verbale di sospensione in data 18.12.2014 e verbale di ripresa 01.07.2015
- che in conseguenza delle sospensioni ordinate e della proroga concessa la nuova data per l'ultimazione dei lavori risulta il 21.07.2015;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 08.07.2015 e quindi in tempo utile;
- che sono stati corrisposti alla ditta appaltatrice, durante l'esecuzione dei lavori, n. 2 acconti per complessivi € 69.900,00 oltre ad I.V.A.;

DATO ATTO che l'opera pubblica di cui trattasi per l'importo complessivo di € 102.000,00 trova copertura all'intervento 2080101, capitolo 266158 come segue:

- € 9.793,33 imp. 230 (completamente liquidati)
- € 70.206,67 imp. 256 (completamente liquidati)
- € 22.000,00 imp. 236/2014 (liquidati € 16.280,64) del bilancio del corrente esercizio ed è finanziata per € 80.000,00 con contributo "eventi alluvionali" Ordinanza Commissariale n. 5/27.07.2012 e per € 22.000,00 con fondi propri di bilancio;

ESAMINATI la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori geologo dott. Michele De Toni in data 30.09.2015, presentati in data 01.10.2015, prot. 14334, da cui risulta che l'importo finale dei lavori denominati "Intervento di consolidamento stradale di via Masieri Alti" CUP J63D13000230002 - CIG 53282112D0 ammonta ad € 72.182,07 compresi oneri per la sicurezza, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

RITENUTO di dover liquidare alla ditta Cavion Gianluca di Valdagno il credito netto accertato di € 2.282,07, oltre ad I.V.A. 22%;

DATO ATTO:

- che le spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e perizia di variante ammontano ad € 9.533,46 oltre a cassa 2%-4% ed I.V.A. 21%-22% e restano da liquidare € 870,00 oltre a cassa 2%-4% ed I.V.A. 22%;
- che il compenso spettante ai Servizi Tecnici – Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 è determinato in € 212,65, e restano da liquidare € 106,32;

DATO ATTO:

- che è stato versato all'A.N.A.C. il contributo dovuto per la gara pari ad € 30,00
- che non vi è stata la necessità di utilizzare l'importo di € 1.584,89 accantonato per eventuali accordi bonari (art. 12 del D.P.R. 207/2010);

RICHIAMATI:

- il T.U.O.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000, nr. 267;
- gli artt. 2 e 57-61 dello Statuto comunale;
- il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici;
- gli artt. 20 e segg. del Regolamento di Contabilità;
- la Convenzione tra i Comuni di Arzignano e di Trissino per la gestione associata del settore Lavori pubblici e progettazione, sottoscritta in data 29.01.2015;

- il Decreto Sindacale n. 15 del 24.12.2014 di nomina del dott. Lorenzo Dal Toso quale Responsabile del Settore I – Servizio Finanziario;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25.06.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2015, della relazione previsionale e programmatica 201/2017, del bilancio pluriennale 2015/2017, del piano triennale OO.PP. e dell'elenco annuale LL.PP.";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 23.07.2015, avente ad oggetto: "Approvazione del 'Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi / Piano della Performance'. Esercizio 2015";

Verificata preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo preventivo di regolarità amministrativa) ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 comma 5 del vigente regolamento in materia di controlli interni, attraverso il rilascio del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione è apposta con unica firma in calce al presente atto;

DETERMINA

1. di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati "Interventi di consolidamento stradale di Masieri Alti" CUP J63D13000230002 - CIG 53282112D0 redatti dal direttore dei lavori geologo dott. Michele De Toni di Valdagno, in data 30.09.2015, presentati in data 01.10.2015, prot. 14334, per una spesa finale di € 72.182,07, compresi oneri per la sicurezza, oltre ad I.V.A.;
2. di liquidare alla ditta Cavion Gianluca di Valdagno (P.IVA 02763620248) il credito come risultante dal conto finale e pari ad € 2.282,07 oltre ad I.V.A. 22% e così per complessivi € 2.784,13 all'intervento 2080101, capitolo 266158, voce "Masieri Alti – consolidamento stradale", imp. 236/2014 del bilancio del corrente esercizio;
3. di dare atto che, con l'approvazione del presente provvedimento ed il pagamento del credito sopra determinato, si estinguono tutti i debiti nei confronti della ditta Cavion Gianluca di Valdagno, derivanti dalla realizzazione dei lavori in oggetto;
4. di dare atto che spetta al Responsabile dei Servizi Tecnici - Lavori Pubblici lo svincolo delle polizze fideiussorie presentate dalla ditta a garanzia del contratto e dei lavori;
5. di dare atto che le spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza e alla perizia di variante ammontano ad € 9.533,46, oltre a cassa 2%-4% ed I.V.A. 21%-22%;
6. di liquidare al geologo dott. Michele De Toni e al geom. Luca Antoniazzi dello Studio Antoniazzi Ceolato De Toni di Valdagno, rispettivamente direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza il saldo dovuto, pari ad € 870,00 oltre a cassa 2%-4% ed I.V.A. 22% e così per complessivi € 1.096,78 dando atto che la relativa spesa trova copertura al capitolo 266158, impegno 236/2014 del bilancio del corrente esercizio;
7. di dare atto che con il pagamento del credito sopra determinato si estinguono tutti i debiti nei confronti del direttore dei lavori geologo dott. Michele De Toni e del coordinatore per la sicurezza geom. Luca Antoniazzi dello Studio Antoniazzi Ceolato de Toni Associati di Valdagno, relativi all'opera pubblica di cui trattasi;

8. di dare atto che alla liquidazione dell'importo spettante all'Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici provvederà il Responsabile del Settore II e che la spesa di € 106,32 trova copertura al capitolo 266158, impegno 236/2014 del bilancio del corrente esercizio;
9. di riassumere come segue il quadro economico risultante dopo l'ultimazione dei lavori:

Lavori eseguiti	€	72.182,07
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 22% su lavori	€	15.880,06
spese tecniche progettazione	€	5.063,00
spese tecniche direzione lavori	€	600,00
spese tecniche coord. sicurezza	€	570,00
spese tecniche variante	€	1.714,00
cassa 2%-4% su spese tecniche	€	264,90
I.V.A. 21% su spese tecniche	€	1.163,77
I.V.A. 22% su spese tecniche	€	587,43
relazione tecnico amb.le cassa e I.V.A. comp.		2.000,00
tassa Autorità Vigilanza	€	30,00
responsabile del procedimento	€	212,65
Totale somme a disposizione	€	28.085,81
Totale complessivo	€	100.267,88

e di accertare pertanto che è stata sostenuta una minore spesa di € 1.732,13 sull'imp. 236/2014, assunto sul capitolo 266158;

10. di dare atto che compete al Servizio Finanziario l'aggiornamento dell'Inventario comunale a seguito dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 230 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e del regolamento comunale di contabilità;
11. di attestare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita nella parte in conto capitale;
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione del Veneto al fine della erogazione del contributo concesso per "eventi alluvionali", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/27.07.2012.

Trissino, 16-10-2015

Il Responsabile del Settore V
F.to Ing. Carlo Alberto CROSATO

Parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della spesa per complessivi € 1,00, (ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del Testo Unico

delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Codice	Capitolo	Impegno	Sub imp.	Comp/Res	Anno	Importo
--------	----------	---------	----------	----------	------	---------

Trissino, 16-10-2015

Il Resp. Area Finanziaria
F.to LORENZO DAL TOSO

La presente determina è affissa, a scopo notiziale, all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Trissino, 03-11-2015

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Stefania Di Cindio