



COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

Settore: LL.PP. - Manutenzioni - Sicurezza

COPIA

**Determina n. reg. 303 del 23-11-2016 avente ad oggetto:
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLO STABILE
ADIBITO A MUNICIPIO - CUP J67E15000080004. APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI – LAVORI PUBBLICI

RICORDATO che:

- il 19.04.2016 è entrato in vigore il D.Lgs 18.04.2016, n. 50 (c.d. nuovo codice degli appalti) che ha, tra l'altro, abrogato il precedente codice degli appalti di cui al D.Lgs 163/2006;
- ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 50/2016, del Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 22.04.2016 e del Comunicato del Presidente ANAC dell'11.05.2016, le procedure per le quali la lettera di invito a presentare offerta è stata inviata in data antecedente al 19.04.2016 ricadono nel previgente assetto normativo di cui al D.Lgs 12.04.2006, n. 163;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 in data 22.12.2015 è stato approvato il progetto preliminare definitivo esecutivo dell'opera pubblica denominata "Realizzazione impianto di climatizzazione dello stabile adibito a Municipio" CUP J67E15000080004, redatto dall'ing. Riccardo D'Alessandro dello Studio DF Engineering di Arzignano e dall'ing. Lorenzo Gentilin dello Studio S.A.G.E.I. di Arzignano per quanto riguarda il Piano di Sicurezza e Coordinamento, dell'importo complessivo di € 99.500,00, di cui € 78.918,80 per lavori (compresi € 21.781,75 per costo del personale e € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 20.581,20 per somme a disposizione;
- che in esecuzione alla determina n. 344 in data 23.12.2015 è stata indetta gara per l'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante unico ribasso sull'elenco prezzi, a norma dell'art. 82, c. 2, lett. a), del D.Lgs 163/2006 - CIG 653542969E;
 - che con determinazione n. 122 in data 29.04.2016 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Diquigiovanni Termoimpianti Il Bagno s.r.l. di Cornedo Vicentino (P.IVA 02363170248) con il ribasso del 2,5%, per il prezzo di € 53.758,62, oltre ad € 21.781,75 per costi del personale ed € 2000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e così per un totale di € 77.540,37;
- che in data 05.07.2016 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto Rep. S.C. n. 1655, registrato a Valdarno in data 07.07.2016, n. 5506, serie 1T;
- che, come già indicato nelle determine n. 344 in data 23.12.2015 e n. 76 in data 01.04.2016,
 - la direzione dei lavori è stata affidata all'ufficio di direzione lavori costituito da:

- ing. Riccardo D'Alessandro dello Studio DF Engineering di Arzignano, direttore dei lavori
- arch. Gabriele Masiero di Trissino, assistente alla direzione lavori con funzioni di direttore operativo per quanto riguarda la parte edile e gli aspetti architettonici e di tutela dell'immobile anche con riferimento all'autorizzazione acquisita dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;
- il coordinamento per la sicurezza è stato affidato all'ing. Lorenzo Gentilin dello Studio S.A.G.E.I. di Arzignano;
- che i lavori, consegnati in data 09.05.2016, dovevano essere ultimati, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, entro 60 giorni e perciò cessare con il giorno 07.07.2016;
- che sono state ordinate le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:
 - verbale di sospensione in data 21.06.2016 e verbale di ripresa in data 21.07.2016;
 - che non sono state concesse proroghe;
 - che in conseguenza della sospensione ordinata la nuova data per l'ultimazione dei lavori risulta il 05/08/2016;
 - che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 05.08.2016 e quindi in tempo utile;
 - che è stato corrisposto alla ditta appaltatrice, durante l'esecuzione dei lavori, n. 1 acconto di € 70.488,99 oltre ad I.V.A.;

RICORDATO che con determina n. 145 in data 25.05.2016, è stato autorizzato un subappalto alla ditta Impianti Elettrici Boscaro Michele & Gastone s.n.c. di Trissino (P.IVA 02666660242), relativo all'impianto elettrico e cablaggi elettrici relativi all'impianto di climatizzazione, per l'importo di € 4.240,00, oltread I.V.A.;

ESAMINATO il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori ing. Riccardo d'Alessandro, con l'assistenza dell'arch. Gabriele Masiero, in data 02.09.2016, prot. com.le 13916/20.09.2016, da cui risulta che i lavori denominati "Realizzazione impianto di climatizzazione dello stabile adibito a Municipio" CUP J67E15000080004 sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 76.881,27 compresi oneri per la sicurezza, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

DATO ATTO che l'opera pubblica denominata "Realizzazione impianto di climatizzazione dello stabile adibito a Municipio" CUP J67E15000080004, per l'importo di € 99.500,00, trova copertura al capitolo 299001, voce "Climatizzazione uffici comunali" – imp. 236 – 236 sub1 – 330 (già liquidati € 82.860,59) del bilancio del corrente esercizio, ed è finanziata con fondi propri di bilancio;

RITENUTO di dover liquidare alla ditta Diquigiovanni Termoimpianti Il Bagno s.r.l. di Cornedo Vicentino (P.IVA 02363170248) il credito netto accertato di € 6.392,28, oltre ad I.V.A. 10%;

DATO ATTO:

- che le spese tecniche relative a progettazione, rilievi, direzione lavori, ammontano ad € 6.989,94, oltre a cassa 4% ed I.V.A. 22% e restano da liquidare € 3.107,71, oltre a cassa 4% ed I.V.A. 22% all'ing. Riccardo D'Alessandro ed € 500,00, oltre a cassa 4% ed I.V.A. 22% all'arch. Gabriele Masiero;

- che le spese tecniche relative al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva, ammontano ad € 2.367,57, oltre a cassa 4% ed I.V.A. 22% e restano da liquidare € 1.578,38, oltre a cassa 4% ed I.V.A. 22%;
- che il compenso spettante all'Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 è determinato in € 315,68 ed è completamente da liquidare;

DATO ATTO

- che non è stato necessario utilizzare l'importo di € 470,00, accantonato, tra le somme a disposizione del quadro economico, alla voce "spese aumento potenza energia elettrica";
- che in conto opera sono stati liquidati € 30,00 quale contributo all'ANAC per l'indizione della gara per l'appalto dei lavori di cui trattasi;

RICHIAMATI:

- il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, nr. 267;
- gli artt. 2, 57 e 61 dello Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- gli artt. 20 e segg. del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 216 del D.Lgs 50/2016;
- il D.Lgs 163/2006;
- il D.P.R. 207/2010;
- la Convenzione tra i Comuni di Arzignano e di Trissino per la gestione associata del settore Lavori pubblici e progettazione, sottoscritta in data 29.01.2015;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 29.12.2015 di nomina del dott. Lorenzo Dal Toso quale Responsabile del Settore I – Servizio Finanziario;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22.03.2016 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e del documento unico di programmazione (D.U.P.);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 19.05.2016, avente ad oggetto: "Approvazione del 'Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi / Piano della Performance'. Esercizio 2016";

VERIFICATA preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo preventivo di regolarità amministrativa) ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 comma 5 del vigente regolamento in materia di controlli interni, attraverso il rilascio del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione è apposta con unica firma in calce al presente atto;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati "Realizzazione impianto di climatizzazione dello stabile adibito a Municipio" CUP J67E15000080004 redatto in data 02.09.2016, prot. com.le 13916/20.09.2016 dal direttore dei lavori ing. Riccardo d'Alessandro, con l'assistenza dell'arch. Gabriele Masiero, per una spesa finale di € 76.881,27, compresi oneri per la sicurezza, oltre ad I.V.A. 10%;
2. di liquidare alla ditta Diquigiovanni Termoimpianti Il Bagno s.r.l. di Cornedo Vicentino (P.IVA 02363170248) – CIG 653542969E il credito come risultante dal conto finale e pari ad € 6.392,28 oltre ad I.V.A. 10% e così per complessivi € 7.031,51 dando atto che la relativa spesa trova copertura al capitolo 299001 voce "Climatizzazione uffici comunali", imp. 330 del bilancio del corrente esercizio;

3. di dare atto che, con l'approvazione del presente provvedimento ed il pagamento del credito sopra determinato, si estinguono tutti i debiti nei confronti della ditta Diquigiovanni Termimpianti Il Bagno s.r.l. di Cornedo Vicentino derivanti dalla realizzazione dei lavori in oggetto;
4. di dare atto che spetta al responsabile Servizi Tecnici - Lavori Pubblici lo svincolo delle polizze fideiussorie presentate dalla ditta a garanzia del contratto e dei lavori;
5. di dare atto che le spese tecniche relative alla progettazione, rilievi, direzione lavori, ammontano ad € 6.989,94, oltre a cassa 4% ed I.V.A.22%;
6. di liquidare:
 - all'ing. Riccardo D'Alessandro dello Studio DF Engineering di Arzignano (P.IVA 02926770245) – CIG XDD15591E2, progettista e direttore dei lavori, il saldo dovuto, pari ad € 3.107,71 oltre a cassa 4% ed I.V.A. 22% e così per complessivi € 3.943,06
 - all'arch. Gabriele Masiero di Trissino (P.IVA 02730410244) – CIG XB81800D13, assistente alla direzione lavori con funzioni di direttore operativo per quanto riguarda la parte edile e gli aspetti architettonici e di tutela dell'immobile anche con riferimento all'autorizzazione acquisita dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, il saldo dovuto, pari ad € 500,00, oltre a cassa 4% ed I.V.A. 22% e così per complessivi € 634,40;
 dando atto che le suddette spese trovano copertura al capitolo 299001, rispettivamente all'imp. 236 e 236 sub 1 del bilancio del corrente esercizio;
7. di dare atto che le spese tecniche relative al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva, ammontano ad €2.367,57, oltre a cassa 4% ed I.V.A. 22%;
8. di liquidare ing. Lorenzo Gentilin dello Studio S.A.G.E.I. di Arzignano (P.IVA 02571980248) – CIG X1515591E7, coordinatore per la sicurezza, il saldo dovuto, pari ad € 1.578,38 oltre a cassa 4% ed I.V.A. 22% e così per complessivi € 2.002,65, dando atto che la spesa trova copertura al capitolo 299001:
 - per € 660,88 all'imp. 236
 - per € 1.341,77 all'imp. 330
 del bilancio del corrente esercizio;
9. di dare atto che con il pagamento dei crediti sopra determinati si estinguono tutti i debiti nei confronti del progettista, dell'Ufficio di direzione lavori e del coordinatore per la sicurezza, ing. Riccardo D'Alessandro, arch. Gabriele Masiero e ing. Lorenzo Gentilin, relativi all'opera pubblica di cui trattasi;
10. di dare atto che alla liquidazione dell'importo spettante all'Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 92, del D.Lgs. 163/2006, pari ad € 315,68, provvederà il Responsabile del Settore II e che la spesa trova copertura al capitolo 299001, imp. 330, del bilancio del corrente esercizio;
11. di riassumere come segue il quadro economico risultante dopo l'ultimazione dei lavori:

| | | |
|------------------------|---|------------------|
| Lavori eseguiti | € | 76.881,27 |
|------------------------|---|------------------|

| Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
|--|--------------------|
| I.V.A. 10% su lavori | € 7.688,13 |
| spese tecniche progettazione e dd.ll. | € 6.989,94 |
| spese tecniche coord. sicurezza | € 2.367,57 |
| cassa 4% su spese tecniche | € 374,30 |
| I.V.A. 22% su spese tecniche | € 2.141,00 |
| responsabile del procedimento | € 315,68 |
| tassa ANAC | € 30,00 |
| Totale somme a disposizione | € 19.906,62 |
| Totale complessivo | € 96.787,89 |

e di accertare pertanto che è stata sostenuta una minore spesa di € 2.712,11 sull'impegno 330/2015, assunto sul capitolo 299001;

12. di dare atto che compete al Servizio Finanziario l'aggiornamento dell'Inventario comunale a seguito dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 230 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e del regolamento comunale di contabilità;
13. di attestare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio elaborati per il rispetto del saldo di finanza pubblica, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita nella parte in conto capitale.

Trissino, 23-11-2016

Il Responsabile del Settore V
F.to Ing. Carlo Alberto CROSATO
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

Parere Favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della spesa per complessivi € 0,10, (ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

| Codice | Capitolo | Impegno | Sub imp. | Comp/Res | Anno | Importo |
|--------|----------|---------|----------|----------|------|---------|
|--------|----------|---------|----------|----------|------|---------|

Trissino, 23-11-2016

Il Resp. Area Finanziaria
F.to Lorenzo Dal Toso
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

