



# COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

Settore: LL.PP. - Manutenzioni - Sicurezza

**COPIA**

**Determina n. reg. 133 del 28-05-2014 avente ad oggetto:  
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRADALE DI VIA BRAGI - CUP  
J63D12000490004 CIG 504570142F. APPROVAZIONE STATO FINALE E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

## IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI – LAVORI PUBBLICI

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25.03.2013 è stato approvato il progetto preliminare definitivo esecutivo dell'opera pubblica denominata "Intervento di consolidamento stradale di via Bragi" CUP J63D12000490004, redatto dal geologo dott. Michele De Toni e dal geom. Luca Antoniazzi per quanto riguarda il Piano di sicurezza e coordinamento, entrambi dello Studio Antoniazzi Ceolato De Toni di Valdagno, per l'importo complessivo di € 110.000,00 di cui € 75.696,90 per lavori a base d'appalto (compresi € 2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 34.303,10 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che in esecuzione alla determina n. 84 in data 04.04.2013 è stata indetta gara per l'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, c. 3, del D.Lgs. 163/2006;
- che con determinazione n. 112 in data 30.04.2013 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta F.B.P. di Turcato Francesco & Figli s.n.c. di Trissino (P.IVA 02430610242) con il ribasso del 31,06%, per il prezzo di € 50.459,00, oltre ad € 2.500,00 per oneri per la sicurezza e così per un totale di € 52.959,00;
- che in data 31.07.2013 è stato stipulato il relativo contratto mediante scrittura privata, Reg. n. 34/2013;
- che l'incarico di direttore dei lavori è stato affidato al geologo dott. Michele De Toni e l'incarico di coordinatore per la sicurezza al geom. Luca Antoniazzi;
- che i lavori, consegnati in data 19.06.2013 dovevano essere ultimati, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, entro 90 giorni e perciò cessare con il giorno 16.09.2013;
- che con determina n. 219 in data 09.08.2013, è stata approvata una perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto, comportante una maggiore spesa per lavori di € 21.538,35 oltre ad I.V.A., rispetto al contratto stipulato ed è stato approvato il relativo Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- che con la suddetta perizia di variante è stata concessa una proroga per l'esecuzione dei lavori di giorni 30;
- che non sono state ordinate sospensioni dei lavori;
- che in conseguenza della proroga concessa la nuova data per l'ultimazione dei lavori risulta il 16.10.2013;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 16.10.2013 e quindi in tempo utile;

- che sono stati corrisposti alla ditta appaltatrice, durante l'esecuzione dei lavori, n. 2 acconti per complessivi € 73.900,00 oltre ad I.V.A.;

DATO ATTO che l'opera pubblica di cui trattasi è finanziata per l'intero importo con contributo "eventi alluvionali" Ordinanza Commissariale n. 5/27.07.2012 e trova copertura come segue:

- per € 4.868,28 all'intervento 2090106, capitolo 291027 "Incarichi prof. esterni per OOPP", imp. 88 sub 1 (completamente liquidati);
- per € 278,09 all'intervento 2090106, capitolo 291027 "Incarichi prof. esterni per OOPP", imp. 261 sub 1 (completamente liquidati);
- per € 104.853,63 all'intervento 2080101, cap. 266155 "Risanamento movimenti franosi", imp. 309 sub 2 (in parte già liquidati);

ESAMINATI la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori geologo dott. Michele De Toni in data 16.01.2014, presentati in data 01.04.2014, prot. 4852, da cui risulta che l'importo finale dei lavori denominati "Intervento di consolidamento stradale di via Bragi" CUP J63D12000490004 - CIG 504570142F ammonta ad € 74.497,30 compresi oneri per la sicurezza, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

RICORDATO che dal 1° ottobre 2013 l'aliquota I.V.A. ordinaria è passata dal 21% al 22%, pertanto è necessario aggiornare di conseguenza il quadro economico dell'opera di cui trattasi relativamente agli importi non ancora fatturati a tale data;

RITENUTO di dover liquidare alla ditta F.B.P. di Turcato Francesco & Figli s.n.c. di Trissino il credito netto accertato di € 597,30 oltre ad I.V.A. 22%;

DATO ATTO:

- che le spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e perizia di variante ammontano ad € 8.487,76 oltre a cassa 2%-4% ed I.V.A. 21%-22% e restano da liquidare € 1.218,00 oltre a cassa 2%-4% ed I.V.A. 22%;
- che il compenso spettante ai Servizi Tecnici – Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 è determinato in € 302,79, e restano da liquidare € 151,39;

DATO ATTO:

- che è stato liquidato a Telecom Italia S.p.A. l'importo di € 3.817,38 per lo spostamento dell'impianto telefonico situato in via Bragi;
- che non vi è stata la necessità di utilizzare l'importo di € 723,90 accantonato per eventuali accordi bonari (art. 12 del D.P.R. 207/2010);

DATO ATTO che le maggiori spese derivanti dall'aumento dell'aliquota I.V.A. vengono coperte con le minori spese accertate in altre voci del quadro economico;

RICHIAMATI:

- il T.U.O.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000, nr. 267;
- gli artt. 2 e 57-61 dello Statuto comunale;
- il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici;
- gli artt. 20 e segg. del Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 18.12.2013, avente ad oggetto: "Assegnazione incarichi di Responsabile di Settore (posizione organizzativa). Anno 2014";

- la delibera di C.C. n. 20 del 30.05.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica 2013-2015, del bilancio pluriennale 2013-2015, del piano triennale OO.PP. e dell'elenco annuale LL.PP.";
- la deliberazione di G.C. n. 75 del 24.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi/Piano della Performance". Esercizio 2013";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013 (pubblicato nella G.U. n. 302 del 27.12.2013) che dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è prorogato al 28.02.2014;
- la deliberazione di G.C. n. 1 del 13.01.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Autorizzazione alla gestione anno 2014 nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo e del P.E.G. anno 2014";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 (pubblicato nella G.U. n. 43 del 21.02.2014) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 (pubblicato in G.U. n. 99 del 30.04.2014) che dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è prorogato al 31.07.2014;

## **DETERMINA**

1. di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati "Intervento di consolidamento stradale di via Bragi" CUP J63D12000490004 - CIG 504570142F redatti dal direttore dei lavori geologo dott. Michele De Toni di Valdagno, in data 16.01.2014, presentati in data 01.04.2014, prot. 4852, per una spesa finale di € 74.497,30, compresi oneri per la sicurezza, oltre ad I.V.A.;
2. di aggiornare ed approvare il quadro economico dell'opera di cui trattasi, a seguito dell'aumento a far data dal 1° ottobre 2013 dell'aliquota I.V.A. ordinaria dal 21% al 22%, dando atto che l'importo derivante da tale aumento trova copertura con le minori spese accertate in altre voci del quadro economico;
3. di liquidare alla ditta F.B.P. di Turcato Francesco & Figli s.n.c. di Trissino (P.IVA 02430610242) il credito come risultante dal conto finale e pari ad € 597,30 oltre ad I.V.A. 22% e così per complessivi € 728,71 all'intervento 2080101, capitolo 266155, voce "Risanamento movimenti franosi", imp. 309 sub 2, gestione residui 2011 del bilancio del corrente esercizio;
4. di dare atto che, con l'approvazione del presente provvedimento ed il pagamento del credito sopra determinato, si estinguono tutti i debiti nei confronti della ditta F.B.P. di Turcato Francesco & Figli s.n.c. di Trissino derivanti dalla realizzazione dei lavori in oggetto;
5. di dare atto che, come disposto con provvedimento Sindacale n. 6 del 18.12.2013, spetta al Responsabile dei Servizi Tecnici - Lavori Pubblici lo svincolo delle polizze fidejussorie presentate dalla ditta a garanzia del contratto e dei lavori;
6. di dare atto che le spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza e alla perizia di variante ammontano ad € 8.487,76, oltre a

cassa 2%-4% ed I.V.A. 21%-22%;

7. di liquidare al geologo dott. Michele De Toni e al geom. Luca Antoniazzi dello Studio Antoniazzi Ceolato De Toni di Valdagno, rispettivamente direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza il saldo dovuto, pari ad € 1.218,00 oltre a cassa 2%-4% ed I.V.A. 22% e così per complessivi € 1.535,49, dando atto che la relativa spesa trova copertura al capitolo 266155, impegno 309 sub 2, gestione residui 2011 del bilancio del corrente esercizio;
8. di dare atto che con il pagamento del credito sopra determinato si estinguono tutti i debiti nei confronti del direttore dei lavori geologo sott. Michele De Toni e del coordinatore per la sicurezza geom. Luca Antoniazzi dello Studio Antoniazzi Ceolato de Toni Associati di Valdagno, relativi all'opera pubblica di cui trattasi;
9. di dare atto che alla liquidazione dell'importo spettante all'Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici provvederà il Responsabile del Settore II e che la spesa di € 151,39 trova copertura al capitolo 266155, impegno 309 sub 2, gestione residui 2011 del bilancio del corrente esercizio;
10. di dare atto:
  - che il proprietario del terreno interessato dai lavori di sistemazione della strada, sig. Sartori Angelo Luigi ha sottoscritto atto di accordo bonario per la cessione gratuita delle aree di proprietà privata:
    - mappale 428 fg. 12 Comune di Trissino per una superficie indicativa di 44 mq
    - mappale 429 fg. 12 Comune di Trissino per una superficie indicativa di 87 mq
    - mappale 433 fg. 12 Comune di Trissino per una superficie indicativa di 14 mq
    - mappale 434 fg. 12 Comune di Trissino per una superficie indicativa di 123 mq;
  - che questa Amministrazione provvederà al frazionamento delle aree occupate per l'esecuzione dei lavori;
  - che successivamente dovrà essere stipulato l'atto di compravendita dei terreni, ed ogni onere discendente dalla sottoscrizione degli stessi sarà a carico di questo Comune;
11. di spostare le economie rilevate, alla voce "spese per acquisizione terreni";
12. di riassumere come segue il quadro economico risultante dopo l'ultimazione dei lavori:

<b>Lavori eseguiti</b>	€	<b>74.497,30</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
I.V.A. 21% su lavori	€	15.519,00
I.V.A. 22% su lavori		131,41
spese tecniche progettazione	€	4.620,00
spese tecniche direzione lavori		840,00
spese tecniche coord. sicurezza	€	798,00
spese tecniche variante	€	1.350,00
cassa 2%-4% su spese tecniche	€	253,60
I.V.A. 21% su spese tecniche	€	1.577,54
I.V.A. 22% su spese tecniche	€	276,89
relazione tecnico amb.le cassa e I.V.A. comp.		1.100,00

tassa Autorità Vigilanza	€	30,00
responsabile del procedimento	€	302,79
spostamento impianto telefonico		3.817,38
spese per acquisizione terreni		4.886,09
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>35.502,70</b>
<b>Totale complessivo</b>	€	<b>110.000,00</b>

13. di dare atto che compete al Servizio Finanziario l'aggiornamento dell'Inventario comunale a seguito dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 230 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e del regolamento comunale di contabilità;
14. di attestare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita nella parte in conto capitale;
15. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione del Veneto al fine della erogazione del contributo concesso per "eventi alluvionali", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/27.07.2012.

Trissino, 28-05-2014

Il Responsabile del Settore V  
F.to Ing. Carlo Alberto CROSATO

**VISTO favorevole** ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa per complessivi € 1,00, all'intervento reso dal responsabile del Servizio Finanziario.

Codice	Capitolo	Impegno	Sub imp.	Comp/Res	Anno	Importo
--------	----------	---------	----------	----------	------	---------

Trissino, 28-05-2014

Il Resp. Area Finanziaria  
F.to Dott.ssa Meri BALLICO

La presente determina è esecutiva dalla data di apposizione del visto favorevole, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. nr. 267/2000 e – a scopo notiziale – è affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Trissino, 20-06-2014

Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Stefania Di Cindio